

சேலம் மாநகராட்சி



திட்டப்பணிகள்

சேலம் மாநகராட்சி

திருமணிமுத்தாறு அபிவிருத்தி திட்டம் – நிலை II

திட்ட மதிப்பீடு ரூ. 31.50 கோடி

சேலம் மாநகராட்சியின் திருமணிமுத்தாறு அபிவிருத்தி திட்டம் நிலை II ன் கீழ் ரூ. 31.50 கோடி மதிப்பீட்டில் திருமணிமுத்தாறு அபிவிருத்தி, வெள்ளக்குட்டை ஓடை அபிவிருத்தி மற்றும் மூன்று இடங்களில் பாலங்கள் அமைத்திடவும் அரசு ஆணை எண். 85 நாள்: 6.9.2006 ன் மூலம் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற அடிப்படை வசதிகள் நிதி நிறுவனத்தின் மூலம் 60% கடன் 30% மான்யம் 10 % மாநகராட்சியின் நிதியாகவும் கொண்டு இத்திட்டப்பணிகளை கீழ்க்கண்டவாறு நிறைவேற்றப்பட உள்ளது.

1. திருமணிமுத்தாறு அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பீடு
(ரூ இலட்சத்தில்)

- | | |
|---|------------|
| 1. அணைமேடு அணைக்கட்டு முதல் ஆக்ஸ்போர்டு பள்ளி வரை அபிவிருத்தி செய்தல் (0.00 – 590.00 மீ). | ரூ. 441.00 |
| 2. அப்சரா முதல் கீழ் பகுதி (0.00 – 645.00 மீ) | ரூ. 370.00 |
| 3. 645.00 மீ முதல் 1440.00 மீ வரை | ரூ. 445.00 |
| 4. 1440.00 – 2210 மீ வரை கீழ்ப்பகுதி | ரூ. 429.00 |

2. வெள்ளக்குட்டை ஓடை அபிவிருத்திப் பணிகள்

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. 0.00 – 1425 மீ வரை | ரூ. 454.00 |
| 2. 1425 – 2860 மீ வரை | ரூ. 477.00 |

3. பாலங்கள் அமைத்தல்

- | | |
|--|------------|
| 1. பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் பாலம் அமைத்தல் (28.4X31.5) மீ | ரூ. 146.00 |
| 2. குண்டு போடும் இடம் அருகில் பாலம் அமைத்தல் (30 X 12) மீ | ரூ. 66.00 |
| 3. ஆக்ஸ்போர்டு பள்ளி அருகில் பாலம் அமைத்தல் (61.6 X 12) மீ | ரூ. 295.00 |

மொத்தம் ரூ. 3123.00 (அ)
ரூ. 31.50 கோடி

மேற்படி திட்டத்திற்கான நிதி ஆதாரம்

1. TNUIFSL கடன் தொகை	-	ரூ.	18.50 கோடி
2. TNUIFSL மான்யம்	-	ரூ.	9.85 இலட்சங்கள்
3. மாநகராட்சி பங்கு தொகை	-	ரூ.	3.15 இலட்சங்கள்

மொத்தம் - **ரூ. 31.50 இலட்சங்கள்**

மேற்கண்ட 9 பேக்கேஜ்களை நிறைவேற்ற 26.04.2007ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. மூன்றாம் அழைப்பில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மதிப்பீட்டுத் தொகையைவிட 25 முதல் 26 சதவீதம் கூடுதலாக வரப்பெற்றதால் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையராக ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பாய்வுக் குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்டு மேற்படி குழு 12.07.2007 மற்றும் 28.07.2007 ல் மேற்படி பணியை செயல்படுத்த மன்றம் தனது 30.07.2007ம் தேதிய 191 முதல் 199 வரையிலான தீர்மான எண்களில் 9 கட்ட பணிகளுக்கும் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் குறைந்த ஒப்பந்ததாரர் மெசர்ஸ் பாலாஜி இண்டஸ்ட்ரியல் & அக்ரிகல்கரல் காஸ்டிங் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்திற்கு 22-9-2007ம் தேதியன்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 10-10-2007ல் பணி துவங்கப்பட்டது கடந்த வருடத்திலே பெய்த தொடர் மழையினால் காரணமாக பணி குறித்த நாட்களிலே முடிக்க இயலாமலே இருந்தது தற்போது பேக்கேஜ் -1ல் மற்றும் 8 முடிக்கப்பட்டது மற்றும் பேக்கேஜ் 7 பணி முடிவடையும் தருவாயில் உள்ளது மீதமுள்ள பணிகளில் துரிதமாக நடைபெறப்படுவது வருகிறது நாளது தேதி வரை ரூ.1369 லட்சம் ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது பணிகளில் அனைத்து ஜூன் 2010க்குள் முடிக்கப்படும் விரைவில் முடிக்கப்படும்.

பாதாள சாக்கடை திட்டம்

சேலம் மாநகராட்சிக்கு பாதாள சாக்கடை திட்டத்தினை செயல்படுத்த அரசு ஆணை எண் 60 (டி), நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கிக்கும் (ந.நி.3) துறை, நாள்.23.2.2006ல் ரூ.149.39 கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்த நிர்வாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மேற்படி அரசாணையில் இத்திட்டத்தினை செயல்படுத்த தேவையான நிதி ஆதாரத்தினை தமிழ்நாடு அடிப்படை வசதிகள் உள்கட்டமைப்பு நிதி நிறுவனத்தின் மூலம் பெற்று செயல்படுத்த கீழ்க்கண்டளபளவாறு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

திட்டத்தின் நிதி ஆதாரம்

- | | | | |
|----|---|---|------------------------|
| 1. | அரசு மானியம்/டி.என்.யூ.டி.பி III | : | ரூ. 10.00 கோடி |
| 2. | மாநகராட்சி மற்றும் பொது மக்களின் பங்கு தொகை | : | ரூ. 78.85 கோடி |
| 3. | கடன் (டி.என்.யூ.டி.பி III) | : | ரூ. 60.54 கோடி |
| | மொத்தம் | : | ரூ. 149.39 கோடி |

மேற்படி திட்டத்திலு் பாதாள சாக்கடை பணிக்கான குழாய் பதிக்கும் பணிக்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களால் தொழில்நுட்ப அனுமதி 28.06.07 பெறப்பட்டது . உலக வங்கி நிறுவனமான டி.என்.யூ.டி.பி ஒப்பந்தப்புள்ளி நமூனாவிற்பகு 09.10.07 லு் ஆட்சேபணை இனபிமை சானபிறு பெறப்பட்டது . பணிநிறைவேறபிற கீழ்க்கண்ட தேதிகளிலு் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளபு கோரப்பட்டது.

வரிசை எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பு நாளபு	குறிப்பு
1	முதலபு அழைப்பு – 22.11.07	முதலபு அழைப்பிலபு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளபு ஏதும் இலபிலை
2	இரண்டாம் அழைப்பு– 28.12.07	வரப்பெறபிற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளருமே நிறுவனங்களுக்கு உலக வங்கி நிர்ணயம் செய்புள்ளபள தொழிலபு நுட்ப தகுதிகளபு போதுமானதாக இலபிலை எனபிதாலபு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளபு தளபுருபடி செயபியப்பட்டது
3	மூனபிறாம் அழைப்பு – 09.04.08	வரப்பெறபிற மூனபிறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளருமே நிறுவனங்களுக்கு உலக வங்கி நிர்ணயம் செய்புள்ளபள தொழிலபு நுட்ப தகுதிகளபு போதுமானதாக இலபிலை எனபிதாலபு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளபு தளபுருபடி செயபியப்பட்டது
4	நானபுகாம் அழைப்பு – 11.12.08	இதில் நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அனைத்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் மதிப்பீட்டு தொகையை விட 39 சதவீதம் அதிகம் எனபிதாலபு அதனை ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கல் குழுவினால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டபு ஐந்தாம் அழைப்பு 20.8.09ம் தேதியிலபு வரவேறபுகப்பட்டுள்ளபு.

5.	ஐந்தாம் அழைப்பு 20.08.09	-	வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் பேக்கேஜ் -1 மற்றும் 3 வது பேக்கேஜ்களுக்கு தொழில் நுட்ப தகுதி வாய்ந்த Ms.PSVCPL-BBIPL-(JV) ஹைதராபாத் நிறுவனத்திற்கு பணிஆணை வழங்கி பணிகள் துவங்கப்பட்டுள்ளது. பேக்கேஜ் 2க்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள நிறுவனங்கள் 39 சதவீதம் வரை அதிகமாக விலைவிகிதம் வழங்கியதால் இரத்து செய்யப்பட்டு மறுஒப்பந்தப்புள்ளி 10.02.10ல் வரவேற்கப்பட்டது.
6.	ஆறாம் அழைப்பு 10.02.10	-	10.02.10ல் பேக்கேஜ் 2க்கு வரப்பெற்ற 4 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தொழில் நுட்ப நிலைக்குழுவினால் கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டு நடவடிக்கையில் உள்ளது.

பாதாள சாக்கடை சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அமைக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களாகிய

- 1) வெள்ளக்குட்டை
 - 2) வண்டிப்பேட்டை
 - 3) மான்குட்டை
 - 4) அணைமேடு
- மேற்படி இடத்தில் மான்குட்டை தணியார் நிலம் என்பதால் அதனை தவிர்த்து மீதமுள்ள மூன்று இடங்களில் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைத்திட (DBOT முறையில்) ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 10.02.10ல் வரவேற்பப்பட்டதில் மூன்று பேக்கேஜ்களுக்கும் வரப்பெற்ற 37 ஒப்பந்தப்புள்ளி நிறுவனங்களின் தொழில் நுட்ப தகுதிகள் ஆய்வு செய்திடும் பணியினை தமிழ்நாடு தண்ணீர் முதலீட்டு கழகம் சென்னை அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஒப்பந்ததாரரின் தொழில் நுட்ப தகுதி குறித்த அறிக்கை கிடைக்கப்பட்டவுடன் அரசு மற்றும் உலகவங்கியின் ஒப்புதல் பெற்று பணி நிறைவேற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்

பயனடையும் கோட்டங்கள்	:	54
பயனடையும் மக்கள் தொகை	:	5.67 லட்சம்
திட்டம் வடிவமைப்பு காலம்	:	30 ஆண்டுகள்
திட்ட அடிப்படை ஆண்டு	:	2010
மக்கள் தொகை	:	8.20 லட்சம்
2025ல் இடைக்கால மக்கள் தொகை	:	10.52 லட்சம்
2040ல் உச்சகட்ட மக்கள் தொகை	:	13.24 லட்சம்
சுத்திகரிக்கப்படும் கழிவு நீர்	:	
ஒரு நபர் நாளொன்றுக்கு	:	90 லிட்டர்
மொத்த கழிவு நீர் அளவு	:	59 மில்லியன் லிட்டர் நாளொன்றுக்கு
அமைக்கப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் சேகரிப்பு குழாயின் மொத்த நீளம்	:	418 கி.மீட்டர்
வழங்கப்பட்டுள்ள கழிவு நீர் குழாய் இணைப்புகள்	:	90 ஆயிரம்
கழிவு நீரேற்று நிலையம்	:	1 (மாநகராட்சி வார சந்தை 0.75 ஏக்கர்)

தனிக்குடிநீர் திட்டம்

திட்ட மதிப்பீடு ரூ.168.00 கோடி

திருத்திய திட்ட மதிப்பீடு ரூ.283.09 கோடி.

சேலம் மாநகராட்சியின் பொதுமக்களுக்கு தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் குடிநீர் போதுமான அளவு இல்லாத காரணத்தினால் தேவையான அளவு குடிநீர் வழங்கிக் தனியான ஒரு குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட அரசு ஆணை எண். 127 நாள் 11.09.2007 ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களால் இத்திட்டத்தினை செயல்படுத்த திட்ட மதிப்பீடுகள் தயார் செய்பது வழங்க தமிழ்நாடு தண்ணீர் முதலீட்டுக் கழகம் சென்னை (TWIC) அவர்களை நியமனம் செய்யப்பட்டதின அடிப்படையிலே மேற்படி நிறுவனத்தார் இத்திட்டத்திற்கு ரூ 168.00 கோடிக்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்து வழங்கினார்கள்.

மேற்படி மதிப்பீட்டிற்கு கண்காணிப்பு பொறியாளர் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் அவர்களது தொழில் நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டு மேற்படி மதிப்பீடுகளை தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வளர்ச்சி நிதி நிறுவனம், சென்னை அவர்களமூலம் உலக வங்கியின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டது. மேற்படி மதிப்பீடுகளை உலக வங்கியால் ஆய்வுசெய்யப்பட்டு தொழில் நுட்ப ரீதியாக மதிப்பீட்டில் உட்பிள பி,எஸ.சி (P.S.C. Pipe) குழாய்களுக்கு பதிலாக எம். எஸபி (M.S.Pipe) குழாய்களாக மாற்றி அமைத்திட கருத்து வழங்கினார்கள். அதனடி அடிப்படையிலே நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களால் உலக வங்கியின கருத்தின படி மதிப்பீடு தயாரித்து வழங்க தமிழ்நாடு தண்ணீர் முதலீட்டு கழகம் (TWIC) சென்னை அவர்களை கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

இதனடி பேரில் தமிழ்நாடு தண்ணீர் முதலீட்டு கழக நிறுவனத்தார் (TWIC) அவர்கள உலக வங்கி கருத்தின படி இத் திட்டத்திற்கான திருத்திய மதிப்பீடு ரூ 283.09 கோடிக்கு தயாரித்து வழங்கியுள்ளார்கள். மேலும் மேற்படி திருத்திய மதிப்பீடு கீழ்க்கண்ட காரணங்களினால் ரூ. 168 கோடியிலே இருந்து ரூ.283.09 கோடி ஆகியது எனவும் தெரிவித்துள்ளார்கள்

1. P.S.C குழாய்களுக்கு பதிலாக M.S குழாய்களாக மாற்றி அமைக்க மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

2. அசல஠ மதிப்பீடு 2006-2007஠ ஆண்டு விலை விகிதத்தின஠ படி தயாரீ செய்பயப்பட்டுள஠ளது. அதனை நடப்பு ஆண்டு 2008-2009஠ ஆண்டு விலை விகிதத்தின஠ படி திருத்தி அமைக்கப்பட்டுள஠ளது

இதனடி பேரிலடி திருத்திய திட்ட மதிப்பீடு ரூ.283.09 கோடிக்கு திருத்திய நிர்வாக அனுமதி வழங்கிக்கோரி அரசுக்கு பிரேரணைகளடி அனுப்பப்பட்டுள்ளது இந்நிலையிலடி மாமனபறம் 30.01.09ம் தேதிய தீர்மான எண் 439லடி திருத்திய திட்டமதிப்பீடு ரூ. 283.09 கோடியிலடி பணி மேறபுகொளபுள அனுமதி வழங்கிகியும் இத்திட்டத்தினை செயலபடுத்த தேவையான நிதியினை UIDSSMT திட்டத்திலடி இருந்து வழங்கிக் கோரவும் தீர்மானித்துளபுளது. அதனடி அடிப்படையிலடி சேலம் மாநகராட்சிக்கு தனிக்குடிநீர் திட்டம் செயலபடுத்த திருத்திய திட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ .283.09 கோடியினை UIDSSMT திட்டத்திலடி அனுமதிக்கப்பட்டுளபுளது .

இதிலடி மைய அரசு பங்கு தொகை -80 %-(மானபயம்) - ரூ.22647.20 லட்சங்களபு.

மாநில அரசு பங்கு தொகை- 10 %-(மானபயம்) - ரூ.2830.90 லட்சங்களபு.

மாநகராட்சி பங்கு தொகை - 10 %-(மானபயம்) - ரூ.2830.90 லட்சங்களபு.

மொத்தம் ரூ.28309.00 லட்சங்களபு.

எனபற நிதி ஆதாரத்தினடி அடிப்படையிலடி அரசாணை எண் 258 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கும் துறை நாள் 30.12.2009ல் ரூ.283.09 கோடிக்கு திட்டம் அனுமதிக்கப்பட்டுளபுளது.

மேற்படி மதிப்பீடு 5 பகுதிகளாக தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. பணியினை நிறைவேற்ற தேசிய அளவிலான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 05.05.10ம் தேதியில் வரவேற்கப்பட்டுளபுளது.

சேலம் மாநகராட்சி
இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கான குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டம் நிலை: II
திட்ட மதிப்பீடு: ரூபாய் 24.84 கோடி

அரசு ஆணை எண் 134 நாள் 02.07.1998.

நிதி ஆதாரம்:

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வளர்ச்சி நிதி நிறுவன கடன்	= ரூ. 16.84 கோடி
மானியம்	= ரூ. 3.00 கோடி
மாநகராட்சி பங்களிப்பு	= ரூ. 5.00 கோடி

மொத்தம்	= ரூ. 24.84 கோடி

பணி விபரம்

இத்திட்டத்தின் கீழ் 20 மேல்நிலை தொட்டிகள் கட்டவும் பகிர்மான குழாய்கள் அமைக்கவும் திட்டப்பணிகளை 4 பேக்கேஜ்களாக பிரிக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றது. தற்போது மேற்படி பணியில் 17 மேல்நிலைத் தொட்டிகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு மாநகராட்சிக்கு ஒப்படைப்பு செய்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டில் உள்ளது. மீதமுள்ள 3 மேல்நிலைத் தொட்டிகளின் பணிகள் தற்போது தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினரால் முடிக்கப்பட்டு மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைப்பு செய்து உள்ளார்கள். இதனை மாநகராட்சி பொறியாளர்களால் ஆய்வு செய்து சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்று வருகின்றது எனவும் விரைவில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட உள்ளது..

தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு தொகை வழங்கி உள்ள விபரம்

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வளர்ச்சி நிதி நிறுவன கடன்	= ரூ. 16.50 கோடி
வரப்பெற்றது	
மானியம் வரப்பெற்றது	= ரூ. 3.00 கோடி
மாநகராட்சி பங்களிப்பு	= ரூ. 3.27 கோடி

மொத்தம்	= ரூ 22.77 கோடி

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வளர்ச்சி நிதி நிறுவனத்திடமிருந்து வரவேண்டிய கடன் தொகை	=	ரூ. 0.34 கோடி
மாநகராட்சி செலுத்த வேண்டிய பங்களிப்பு தொகை	=	ரூ. 1.73 கோடி

மொத்தம் = **ரூ. 2.07 கோடி**

திட்ட மதிப்பீடு	=	ரூ. 24.84 கோடி
தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு வழங்கி உள்ளது	=	ரூ. 22.77 கோடி (-)

தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு வழங்கப்பட வேண்டி உள்ளது	=	ரூ. 2.07 கோடி
---	---	---------------

திருத்திய மதிப்பீடு

தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினர் தற்போது இத்திட்டத்திற்கான திருத்திய மதிப்பீடு ரூபாய். 31.50 கோடிக்கு தயார் செய்து அரசின் அனுமதி பெற அனுப்பி உள்ளார்கள்.

நவீன இறைச்சிக் கூடம்

மதிப்பீடு: ரூ. 68.00 இலட்சம்

தமிழ்நாடு அரசு, 2006-07ம் ஆண்டு பகுதி - II திட்டத்தின் கீழ், “நவீன இறைச்சிக் கூடம்” அமைக்க 05.09.2006ம் தேதிய நகராட்சி மற்றும் குடிநீர் வழங்கும் துறையின் 80 எண் கொண்ட அரசாணையின் மூலம் அனுமதியளித்ததின் அடிப்படையில் சேலம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட கோட்டம் எண். 50ல் அமைந்துள்ள மணியனூரில் ரூ. 68.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் “நவீன இறைச்சிக் கூடம்” அமைக்க நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் 21.05.07ம் தேதிய 11183/2007/P3 எண் கொண்ட செயல்முறைகளின் மூலம் அரசு மானியம் ரூ. 10.00 இலட்சம் மற்றும் மாநகராட்சியின் பொது நிதியின் பங்களிப்பு ரூ. 58.00 இலட்சம் ஆக மொத்தம் ரூ. 68.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்த நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி மதிப்பீட்டிற்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரக கண்காணிப்புப் பொறியாளர் அவர்களால், 23.06.07ம் தேதியன்று தொழில் நுட்ப அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டு பணியை நிறைவேற்ற ஐந்து முறை ஒப்பந்தப்புள்ளிகளாக கோரியும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளாக ஏதும் பெறப்படாததால் மாநகராட்சியினால் மூலம் துறை பணியாக பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு கட்டுமான பணிகளில் முடிக்கப்பட்டு சுத்திகரிப்பு நிலைய பணி ஒப்பந்ததாரர் மூலம் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படவுள்ளது.

இத்திட்டத்தில் கீழ்க்கண்ட வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.

1. ஆடுகள் தடுக்குவதற்கான இடம்
2. கால்நடை மருத்துவர் அறை
3. ஆடுகள் அறுக்கும் இடம்
4. ஆடுகள் சுத்தம் செய்யும் அறைகள்
5. கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம்
6. கழிவுகளை உயர் அழுத்தத்துடன் கூடிய நீரின் மூலம் சுத்தம் செய்யும் வசதி
7. சூரிய சக்தியால் இயக்கும் சுடு நீர் வசதி
8. நவீன கழிப்பிட வசதி
9. சுற்றுச் சுவர்
10. நவீன இறைச்சிக் கூடம் வளாகம் முழுவதும் கான்கிரீட் கற்கள் கொண்ட தரைத்தளமாக அமைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

நவீன எரிவாயு தகன மேடை

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் அவர்கள் 2006-07ம் ஆண்டு சட்டப் பேரவை அறிவிப்பின் அடிப்படையில் பகுதி - II திட்டத்தின் கீழ், “நவீன எரிவாயு தகன மேடை” அமைத்திட 11.09.2006ம் தேதிய நகராட்சி மற்றும் குடிநீர் வழங்கும் துறையின் 90 எண் கொண்ட அரசாணையின் மூலம் அனுமதியளித்ததின் அடிப்படையில் சேலம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட கோட்டம் எண். 12ல் அமைந்துள்ள காக்காயன் மயானத்தில் அரசு மானியம் ரூ. 20.00 இலட்சம் மற்றும் மாநகராட்சியின் பொதுநிதியின் பங்களிப்பு ரூ. 78.00 இலட்சம் ஆக மொத்தம் ரூ.98.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் “நவீன எரிவாயு தகனமேடை” அமைக்க நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 23.06.07ம் தேதியன்று தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டு, 07.09.07ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. 15.03.2010ல் சோதனை செய்யப்பட்டு, அனைத்துப் பணிகளும் 31.03.2010க்குள் முடிக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு விடப்பட உள்ளது.

இத்திட்டத்தில் கீழ்க்கண்ட வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.

1. தகன மேடை - 2 எண்ணிக்கை
2. அஞ்சலி மண்டபம்
3. மர இருப்பு அறை
4. ஜெனரேட்டர் அறை
5. அலுவலக அறை
6. முடி எடுக்கும் இடம்
7. கழிப்பிட வசதி
8. சாலை வசதிகள்
9. ஆம்புலன்ஸ் வசதி
10. வாகனங்கள் சுத்திகரிப்பு நிலையம்
11. காரிய மண்டபம்
12. சுற்றுச் சுவர்
13. அமைவிடத்தில் தேவையான காலி இடங்களில் புல் தரை மற்றும் பூங்காக்கள் அமைத்தல்.

இதில் தனியார் பங்களிப்பாக சேலம் ஜெயராம் கல்வி அறக்கட்டளை மற்றும் வைஷ்யா கல்லூரி ஆகியவற்றின் சார்பாக அஞ்சலி மண்டபம் ரூ. 15.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வருகிறது.

இந்த எரிவாயு தகன மேடை வளாகத்தில் இறப்புச் சான்றிதழ் உடனுக்குடன் வழங்கவும் வசதிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. இந்த தகன மேடையினை அறக்கட்டளையின் மூலம் பராமரிக்கப்பட உள்ளது.